

Sanasa em Números - Obras

Obras em Andamento e Concluídas	Empresa	Valor Total (R\$)	Recursos Próprios (R\$)	Financiamento (R\$)	Cronograma -Fase-	Prazo Conclusão	Executado %	População Atendida
Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Adutoras, Subadutoras, Estações Elevatórias de Água - EEAT, Estação de Tratamento de Água - ETA e novas redes (TO e TE)								
Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - San Conrado	Cadre Engenharia	5.436.849,22	5.436.849,22	-	Início do contrato: 03/10/2023 Término do contrato: 03/06/2026	mai/26	92,66%	8.320
Linha da Subadutora - ETA Cruzeiro - Ponte Preta II	Cadre Engenharia	9.700.000,00	9.700.000,00	-	Início do contrato: 12/06/2025 Término do contrato: 12/06/2026	mai/26	31,50%	30.000
Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Substituição e reabilitação de redes e ramais de Água (TE)								
Campos Elíseos	DBO Engenharia Ambiental	6.667.730,27	6.667.730,27	-	Concluída	jun/25	100%	2.664
Vila Ypê	Cadre Engenharia	14.073.994,59	14.073.994,59	-	Concluída	out/25	100%	5.040
Vila Rica	Cometa Saneamento	1.560.000,00	78.000,00	1.482.000,00	Início de contrato: 23/12/2024 Término do contrato: 23/02/2026	fev/26	81,23%	1.527
Jardim Baroneza 2	DBO Engenharia Ambiental	6.350.000,00	6.350.000,00	-	Início de contrato: 08/08/2024 Término do contrato: 08/03/2026	mar/26	99,91%	2.115
Jardim Santa Cruz	Cadre Engenharia	1.704.650,00	85.232,50	1.619.417,50	Início de contrato: 18/03/2025 Término do contrato: 18/07/2026	jul/26	84,11%	930
Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES: Interceptores, Estação Elevatória de Esgoto - EEE, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e novas redes (TO e TE)								
SES - Nova Mercedes, Irajá e Icarai	Kiralama Engenharia	14.298.045,65	3.088.995,65	11.209.050,00	Início de contrato: 24/08/2023 Término do contrato: 24/08/2025	ago/25	97,04%	2.000
SES - Santa Cândida - Parte 4	DBO Engenharia Ambiental	5.535.000,00	3.457.024,93	2.077.975,07	Início de contrato: 18/03/2024 Término do contrato: 18/03/2026	mar/26	71,58%	748
ETE - Nova América (ampliação da capacidade para 140 l/s)	Sanex Soluções	29.818.047,57	2.507.922,57	27.310.125,00	Início de contrato: 30/12/2022 Término do contrato: 30/12/2026	dez/26	40,64%	47.351
EPAR Capivari II (ampliação da capacidade para 543,75 l/s)	Passareli Engenharia	107.200.000,00	87.676.952,76	19.523.047,24	Início de contrato: 28/11/2023 Término do contrato: 28/05/2026	mai/26	—	319.495
ETE - Piçarrão - Retrofit (ampliação da capacidade para 685 l/s)	Passareli Engenharia	146.571.254,07	80.559.601,43	66.011.652,64	Início de contrato: 15/12/2023 Término do contrato: 15/06/2026	jun/26	57,71%	239.706
EEE e Linha de Recalque - Parque Centenário	Conesan Construções	2.683.220,00	2.683.220,00	-	Início de contrato: 27/09/2024 Término do contrato: 27/03/2026	mar/26	65,83%	3.000
Remanejamento de Coletor - Bonfim / Botafogo	Silcon Drilling Serv. Engenharia	3.995.299,12	3.995.299,12	-	Início de contrato: 03/01/2025 Término do contrato: 03/01/2026	jan/26	99,89%	200.000
ETE - San Martin (ampliação da capacidade para 42 l/s)	Consórcio KC	27.917.155,00	1.395.857,75	26.521.297,25	Início de contrato: 12/07/2023 Término do contrato: 12/01/2026	jan/26	49,86%	9.235
SES - Village Campinas, Vale das Garças e Chácara Leandro	Gimma Engenharia	45.671.627,37	11.974.177,37	33.697.450,00	Início de contrato: 12/07/2023 Término do contrato: 12/04/2026	abr/26	84,51%	1.000
EEE e Linha de recalque - Vó Pureza	Consórcio Elevatória Campinas	18.885.000,00	16.223.850,45	2.661.149,55	Início de contrato: 10/06/2024 Término do contrato: 10/02/2026	fev/26	47,81%	13.153
SES - Prolongamento da Rede Coletora de Esgoto - San Conrado	Dourados Serviços de Saneamento Ltda.	1.354.000,00	1.354.000,00	-	Início de contrato: 06/11/2025 Término do contrato: 06/05/2027	abr/27	—	—
SES Expansão - Capivari II - 2ª parte	Gimma Engenharia	18.090.000,00	13.738.497,56	4.351.502,44	Início de contrato: 02/09/2025 Término do contrato: 02/09/2027	set/27	23,99%	43.850
EPAR - Anhumas - Retrofit (526.794-49/2021)	Passareli Engenharia	222.232.234,00	102.442.499,53	119.789.734,47	Início de contrato: 17/10/2022 Término do contrato: 17/03/2028	jan/28	54,23%	335.000

****O percentual de execução de cada obra é obtido em relação ao valor do contrato (R\$). Desta maneira, quando há reajuste contratual ou aditivo de valor, o percentual de execução da obra no mês subsequente pode sofrer variação para mais ou para menos.**

Base: Nov/2025
Atualização em: Dez/2025
Governança Corporativa